

前瞻基礎建設計畫執行情形

編號	主管機關	執行單位	計畫項目	計畫名稱	業務類別	採購類別	標案名稱	預算金額	決標金額	承攬廠商	目前進度
1	臺南市政府	臺南市永康區公所	城鄉建設	提升道路品質	重大工程	工程類	永康區永大路二段(中山北路口至民族路口)兩側人行道改善工程	24967470	24350000	鴻華營造有限公司	本案於108年11月1日開工，109年12月29日完工，110年1月21日驗收，已驗收完成。
2	臺南市政府	臺南市永康區公所	水環境建設	水與安全	重大工程	工程類	永康區中正南路排水改善工程	3873000	3450000	泰鈞營造有限公司	本案於109年6月14日開工，110年3月3日完工，110年3月25日驗收，已驗收完成。
3	臺南市政府	臺南市永康區公所	城鄉建設	提升道路品質	重大工程	工程類	台南市永康區中華路人行道更新工程(中正南路至小東路間)委託設計	2200000	0		
4	臺南市政府	臺南市永康區公所	水環境建設	水與安全	重大工程	工程類	臺南市永康區東橋二街(柴頭港溪D幹線)排水改善工程	30264000	29350000	松山營造有限公司	本案於108年6月8日開工，110年2月1日完工，110年2月26日第一次驗收，目前已驗收完成。
5	臺南市政府	臺南市永康區公所	水環境建設	水與安全	重大工程	工程類	永康區蜈蚣潭中排(烏竹橋至自強路)左岸新建及瓶頸段應急工程	24335000	0		本案110年7月20日辦理第4次招標無廠商投標流標。